



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DE SIGCHOS**

SIGCHOS - COTOPAXI

Dirección: Pasaje 14 de Noviembre y Rodrigo Iturralde Teléfono (03) 2714-174

E-mail: municipiosigchos@yahoo.es

Web: www.municipiosigchos.gov.ec

Telefax: (03) 2714-242

**ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL INGENIERO BYRON DANILO GRANIZO RAMÍREZ, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SIGCHOS".

**COMPARECIENTES:**

En la ciudad de Sigchos, a los 23 días del mes de noviembre de 2015 comparecen, por una parte:

- A. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos, que en adelante y para efectos de esta Acta, se denominará EL CONTRATANTE, representada por el Ing. Oswaldo Vásquez, Director de Obras Públicas del GAD; y, ADMINISTRADOR del contrato de consultoría; por otra,
- B. Fiscalización Externa de los estudios, el Ingeniero Juan Carlos Freire, a quien en adelante se denominará EL FISCALIZADOR; y,
- C. El Ingeniero Byron Granizo, a quien en adelante y para efecto de esta Acta se denominará EL CONSULTOR.

Los comparecientes acuerdan suscribir la presente Acta de entrega recepción definitiva al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones:

**PRIMERA: ANTECEDENTES**

El GAD Municipal de Sigchos, determinó las diferentes soluciones a los problemas de agua potable de la ciudad de Sigchos; y, de acuerdo con lo previsto en la LOSNCPy su Reglamento General, seleccionó al contratista para la ejecución de los trabajos descritos en el contrato respectivo.

Recibido  
24 11-2015  
P. 14:00  
723.1211

1



## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS

SIGCHOS - COTOPAXI

Dirección: Pasaje 14 de Noviembre y Rodrigo Iturralde. Teléfono (03) 2714-174  
E-mail: municipiosigchos@yahoo.es

Web: www.municipiodesigchos.gov.ec

Telcfax: (03) 2714-242

El contrato No. CLCC-001-GADMS-2014, para la elaboración de los estudios de factibilidad y diseños definitivos del mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Sigchos, fue suscrito el 07 de enero de 2015, de conformidad con lo dispuesto en los pliegos del proceso de: Lista Corta; Código CLCC-001-GADMS-2014; y, la Resolución Administrativa de Adjudicación No. 34-A-2014, de 29 de diciembre 2014.

### SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO

Con los antecedentes indicados el Ing. Byron Granizo (Contratista), se comprometió y obligó a ejecutar los trabajos de consultoría del proyecto: "Elaboración de los estudios de factibilidad y diseños definitivos del mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Sigchos", por un monto de ciento cinco mil setecientos con 00/100 (US \$ 105,700.00) y un plazo de ciento cincuenta (150) días calendario contados a partir de la entrega del anticipo; por la naturaleza de este contrato no se aplicó ningún Reajuste de Precios.

### TERCERA: RECEPCIÓN DE LOS ESTUDIOS:

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos (GAD Sigchos) suscribió un contrato de consultoría con el Ing. Byron Granizo (Consultor) para la elaboración del proyecto en referencia, cuyo plazo de ejecución inicio el pasado 14 de abril de 2015.

Según los términos de referencia (TdRs) de la consultoría, el consultor debe entregar dos (2) productos de cada una de las fases, estas son: Fase 1, factibilidad y presentación de alternativas; y, Fase 2, diseños definitivos.

El plazo para la entrega del primer producto, Fase 1, feneció el pasado 23 de junio de 2015. Mediante oficio No. 2015-SI-02-GRBD, de 15 de junio de 2015, el Consultor presentó el primer producto de la consultoría para su análisis y aprobación de ser el caso; es decir, el Consultor entregó el primer producto dentro del plazo establecido en el contrato.

Con fecha 30 de julio de 2015, el fiscalizador de los estudios recomienda aprobar la Fase 1, tomando en consideración para los diseños definitivos la alternativa 2 de los estudios de factibilidad.



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS

SIGCHOS – COTOPAXI

Dirección: Pasaje 14 de Noviembre y Rodrigo Iturralde Teléfono (03) 2714-174

E-mail: [municipiosigchos@yahoo.es](mailto:municipiosigchos@yahoo.es)

Web: [www.municipiodesigchos.gov.ec](http://www.municipiodesigchos.gov.ec)

Telefax: (03) 2714-242

Con Oficio No. GADMS-DOPF-2015-196-OF, de 13 de agosto de 2015, el administrador del contrato puso en conocimiento del consultor lo siguiente: "... dispongo continuar con los trabajos del contrato de la referencia realizando la alternativa 2 que consiste básicamente en: Mejoramiento de las captaciones existentes en el Cristal, uso de línea de conducción, mejoramiento de la planta de tratamiento de la Argelia para convertir los sedimentadores en filtros, nueva planta de tratamiento tipo paquete ubicado en el sector de San Juan Alto, nuevas captaciones en el sector de Pajón, nueva línea de conducción en una longitud de 18 Km que incluirá en un túnel de 200 metros de longitud, aproximadamente, varios pasos elevados y sifones; reutilización de planta de tratamiento paquete existente para tratar el nuevo caudal y rediseño, sectorización y balanceo de la red de distribución de la ciudad de Sigchos".

Con oficio No. 2015-SI-05-GRBD, de 11 de septiembre de 2015, el consultor solicita una ampliación de plazo de cuarenta y cinco (45) días adicionales para la entrega de la segunda fase los estudios; argumentando que, existieron demoras en los pronunciamientos del Ministerio del Ambiente en la obtención de las viabilidades ambientales.

Mediante oficio No. S/N y GADMS-DOPF-2015-273-OF, de 15 de septiembre de 2015 y 26 de octubre de 2015, el fiscalizador y administrador respectivamente, aprobaron la solicitud de ampliación de plazo del consultor tomando en consideración que la revisión y aprobación de la Fase I para definir la alternativa de diseño óptima tomó un tiempo de 59 días, se recomendó a la administración aprobar una ampliación de plazo de 60 días, contados a partir del 11 de septiembre de 2015; con el objeto de que el consultor tenga el tiempo necesario para desarrollar los diseños definitivos del proyecto: "Elaboración de los estudios de factibilidad y diseños definitivos del mejoramiento del sistema de agua potable de la ciudad de Sigchos" y obtener las viabilidades ambientales que se encuentran en trámite; por lo que, el nuevo plazo para la presentación de la Fase II, vencerá el 10 de noviembre del año en curso.

Con oficio No. 2015-SI-07-GRBD, de 22 de octubre de 2015, el consultor presenta la Fase II - "DISEÑOS DEFINITIVOS", mediante dos carpetas, un CD y un juego de planos.

Con fecha 30 de octubre de 2015, el fiscalizador aprobó recomendó la aprobación de la Fase 2 y solicitó iniciar el proceso de obtención de viabilidad técnica ante el ente rector, la Secretaría Nacional del Agua.

Mediante oficio No. GADMS-DOPF-2015-299-OF, de 05 de noviembre de 2015, el administrador del contrato aprobó los estudios definitivos; por lo cual, con oficio No. 522-GADMS-2015-A, de 05 de noviembre de 2015, el Alcalde del GAD Municipal de Sigchos solicitó a la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), la revisión y extensión de la viabilidad técnica del estudio de ser el caso.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DE SIGCHOS**

SIGCHOS – COTOPAXI

Dirección: Pasaje 14 de Noviembre y Rodrigo Iturralde Teléfono (03) 2714-174  
E-mail: municipiosigchos@yahoo.es

Web: www.municipiodesigchos.gov.ec

Telefax: (03) 2714-242

**CUARTA: LIQUIDACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA DEL CONTRATO**

Acorde con el informe del fiscalizador y del administrador del Contrato, se ratifica la liquidación constante en la presente Acta de Entrega Recepción Definitiva.

De acuerdo con la Cláusula Séptima del contrato "FORMA DE PAGO", y a los términos de referencia se establecen los siguientes pagos:

- 1) Liquidación de la consultoría y anticipo:

ÍTEM	US \$	OBSERVACIONES
Valor del contrato	<b>105,700.00</b>	
Anticipo (60%)	63,420.00	Cancelado
Planilla 1 (20%)	84,560.00	Cancelado (*)
Planilla 2 (15%)	15,855.00	Pendiente
Planilla 3 (05%)	5,285.00	Pendiente

(\*) El anticipo fue devengado en esta planilla.

- 2) Liquidación de plazos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
Fecha de suscripción del contrato	07 de enero de 2015
Fecha de inicio del plazo (Entrega de anticipo)	14 de abril de 2015
Plazo de ejecución	150 días
Fecha de término contractual de la consultoría	11 de septiembre de 2015
Ampliaciones de plazo (días)	60 días
Fecha de término de la consultoría ampliado el plazo	10 de noviembre de 2015
Fecha de término real de la consultoría	22 de octubre de 2015
Mora	00 días

**QUINTA: OBSERVACIONES**

- Tomando en consideración que hasta la presente fecha no se ha obtenido la viabilidad técnica de los estudios, es responsabilidad y obligación del CONSULTOR, atender las observaciones que la Secretaría Nacional del Agua podría solicitar en el proceso de obtención de viabilidad técnica.
- Una vez que, la Secretaría Nacional del Agua emita la viabilidad técnica a los estudios, el GAD Municipal de Sigchos realizará el pago del 05% del contrato de acuerdo a lo que estable los términos de referencia del contrato.

10 19



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DE SIGCHOS**

SIGCHOS - COTOPAXI


Dirección: Pasaje 14 de Noviembre y Rodrigo Iturralde Teléfono (03) 2714-174

Teléfono: (03) 2714-242


E-mail: [municipiosigchos@yahoo.es](mailto:municipiosigchos@yahoo.es)

Web: [www.municipiodesigchos.gov.ec](http://www.municipiodesigchos.gov.ec)

Para constancia y fe de lo actuado suscriben la presente Acta en original y seis copias de igual tenor a los 23 días del mes de noviembre de 2015.



-----  
**FISCALIZADOR EXTERNO**



-----  
**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**



-----  
**CONSULTOR**