

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN:

PROVISIONAL

OBRA:

**CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA PROMOCIÓN DE
ARTE, DEPORTES Y EVENTOS.- CONSTRUCCIÓN DEL
PARQUE DE LA FAMILIA DEL CANTÓN SIGCHOS**

LUGAR:

**PARROQUIA SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA
DE COTOPAXI**

PARTIDA PRESUPUESTARIA:

360.75.01.04.01.08

CONTRATO:

EJECUCIÓN DE OBRA

MODALIDAD:

**MENOR CUANTÍA
MCO-GADMS-006-2015**

MONTO:

USD. 244.137,13

En la ciudad de Sigchos, a los **diecinueve (19) días del mes de octubre del año dos mil quince**, comparece por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos, representado por el Sr. **Ing. Oswaldo V. Vásquez J.**, Director de Obras Públicas y Administrador del Contrato, el Sr. **Ing. Fernando J. Chiluisa L.**, como Fiscalizador asignado para la obra, el Sr. **Arq. Edgar Aguilar**, como Director de Planificación y Observador designado para la obra, y el Sr. **Ing. César Hinojosa Hurtado**, como Observador y Delegado por parte del Departamento de Obras Públicas, y por otra parte el **Ing. Oscar Bladimir Pastuña Guanotuña**, contratista, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la entrega recepción **PROVISIONAL** de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES:

El Ing. Oscar Bladimir Pastuña Guanotuña, acepta un contrato de trabajo para la ejecución de obra, bajo la modalidad de menor cuantía de obra, signada con el código **MCO-GADMS-006-2015**, con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos, el **20 de marzo del 2015**, para la **CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA PROMOCIÓN DE ARTE, DEPORTES Y EVENTOS.- CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA FAMILIA DEL CANTÓN SIGCHOS, PARROQUIA SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI**, por un monto de **USD. 244.137,13** (doscientos cuarenta y cuatro mil ciento treinta y siete dólares con 13/100), con un plazo de **120 DÍAS CALENDARIO**, contados a partir de la fecha de entrega del anticipo, como lo estipula la Cláusula Séptima del Contrato.

El anticipo para el presente contrato, y de acuerdo a la certificación emitida por la Tesorería Municipal, fue entregado al contratista el **10 de abril del 2015.**

Este contrato se lo realiza con aplicación a la partida presupuestaria **No. 360.75.01.04.01.08**

2.- INSPECCIÓN DE LA OBRA:

Para efectos de la recepción **PROVISIONAL** los comparecientes en conocimiento de toda la documentación contractual, en unidad de acto proceden a recorrer y liquidar íntegramente la construcción de la obra contratada, para constatar el fiel cumplimiento del contrato de trabajo.

3.- OBSERVACIONES DE LA OBRA:

Al momento de realizar la inspección, para legalizar la entrega recepción **PROVISIONAL** de la mencionada obra, no se encontró ninguna novedad de orden constructivo, por lo que dicha obra está en un 100% terminada, y de acuerdo a las dimensiones y especificaciones técnicas dadas por la Fiscalización y el Departamento de Obras Públicas de esta Municipalidad.

Debo indicar que el contratista (Ing. Oscar Bladimir Pastuña Guanotuña) presento el pedido de recepción provisional mediante oficio No. 010-IC-OP de fecha 05 de octubre del presente año, el mismo que fue **ACEPTADO** por parte de mi persona como Fiscalizador de la obra y de la Comisión designada para tal propósito (Ing. Oswaldo V. Vásquez J., Arq. Edgar Aguilar e Ing. César Hinojosa Hurtado), el día de la visita a la obra para la Recepción Provisional, es decir, el día miércoles 14 de octubre del 2015 (luego de la inspección de obra conjuntamente con el contratista), en vista de que la Construcción de espacios para promoción de arte, deportes y eventos.- Construcción del Parque de la Familia del Cantón Sigchos no presentaba falencias de orden constructivo en la misma.

Cabe indicar que el contratista presenta los anexos para la liquidación de la planilla de obra final y elaboración del acta de entrega recepción provisional, el 05 de octubre del 2015.

Finalmente debo indicar en la presente acta de entrega recepción provisional, que se encuentran pendiente el pago de la planilla de obra No. 05 (Incrementos de volumen de obra).

4.- VOLÚMENES DE OBRA EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA:

A continuación se detallan los volúmenes de obra ejecutados por el contratista en todo el transcurso de la obra:

VOLUMENES DE OBRA



PARQUE DE LA FAMILIA DEL CANTÓN SIGCHOS	UNIDAD	INCREMENTO	CONTRATO	TOTAL
REPLANTEO Y NIVELACIÓN (Total)	m2	318.00	9,447.00	9,765.00
DESALOJO DE MATERIALES	m3	1,950.00	650.00	2,600.00
AREA VERDE TOTAL (colocación y chamba)	m2	953.60	2,971.41	3,925.01
PISO AREA DE MAQUINAS FIJAS (Piso de cascarilla de coco)	m2	103.01	273.43	376.44
EXCAVACION - 0,25 nivel 0+00 plataforma de 45 x 26 m	m3	0.00	292.50	292.50
DESALOJO	m3	275.60	358.80	634.40
COMPACTACION Y NIVELACION 1,5% PENDIENTE	m2	0.00	1,170.00	1,170.00
MEJORAMIENTO RELLENO NATURAL LASTRE	M3	52.00	299.00	351.00
CAMA DE ARENA 5cm	m2	0.00	1,170.00	1,170.00
EXCAVACION MANUAL CANAL LATERAL PARA DRENAJE 92 X 0,40 X 0,60	m3	26.75	22.08	48.83
BORDILLO PREFABRICADO (canal drenaje)	m1	0.00	184.00	184.00
TUBO PVC 160mm drenaje	m1	2.05	92.00	94.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED SINTETICO	m2	0.00	1,170.00	1,170.00
ARCOS METALICOS DE INDOOR +mallas	U	0.00	2.00	2.00
CERRAMIENTO DE MALLA TRIPLE GLV. Y TUBO POSTE	m1	0.00	291.00	291.00
PUERTA DE MALLA 1,5 X 2 M	U	0.00	1.00	1.00
SUB-BASE clase III minada y cargada	m3	0.00	84.87	84.87
CAMA DE ARENA 5cm	m2	0.00	565.80	565.80
ADOQUIN DE CEMENTO PETONAL e=7cm	m2	0.00	565.80	565.80
BORDILLO PREFABRICADO	m1	0.00	565.73	565.73
sub-base clase III MINADA Y CARGADA	m3	15.91	335.09	351.00
CAMA DE ARENA 5cm	m2	488.13	335.09	823.22
ADOQUIN DE CEMENTO PEATONAL e=7cm	m2	0.00	0.00	0.00
BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE	m1	35.10	55.00	90.10
PIEDRA BOLA	m2	566.31	26.48	592.79
SUB-BASE clase III minada y cargada	m3	0.00	6.00	6.00
Nivelación y compactación de la subrasante	m2	8,056.06	608.00	8,664.06
CONTRAPISO DE H.	m2	0.00	608.00	608.00
ENCOFRADO - DEENCOFRADO CLASE B (TABLERO PLYWOOD CORRIENTE)	m2	0.00	40.80	40.80
MALLA ARMEX ULTRA 100/100/3,75	m2	0.00	608.00	608.00
ALISADO CON ELICOPTERO	m2	0.00	608.00	608.00
BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE f _c = 210 Kg/cm ² 0.15 X 0.30m	m1	0.00	102.00	102.00
PINTADO Y TRAZADO DE CANCHAS	m1	113.60	150.00	263.60
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS FUSIONADOS	U	0.00	2.00	2.00
REPLANTEO Y NIVELACION ESTRUCTURAS (R)	m2	4,558.60	608.00	5,166.60
POSTES METALICOS INCLUYE COLOCACION	u	0.00	2.00	2.00
BORDILLO PERIMETRAL BORDE- DE HORMIGON SIMPLE f _c = 210 Kg/cm ² 0.15 X 0.30m	m1	0.55	102.00	102.55
ARCOS METALICOS DE INDOOR	U	0.00	2.00	2.00
COLOCACION DE CHAMBA	m2	0.00	608.00	608.00

EXCAVACION A MANO DE PLINTOS Y CIENTOS	M3	0.00	15.56	15.56
CIENTOS DE H. CICLOPEO	m3	0.00	3.04	3.04
PIEDRA BOLA	m2	11.27	26.48	37.75
CONTRAPISO DE H.	m2	11.27	26.48	37.75
HORMIGON EN CADENAS INFERIORES Y SUPERIORES DE 15X15	m3	0.00	0.90	0.90
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	Kg	0.00	535.68	535.68
MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO (mambrón)	m2	6.43	52.00	58.43
REVOcado	ml	836.12	130.00	966.12
ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR 1:3	m2	0.00	22.32	22.32
CERAMICA ZOCALOS INTERIORES + mesón	m2	0.00	23.43	23.43
CERAMICA PISOS	m2	0.00	19.46	19.46
MESON DE HORMIGON 0,60 - e=0,07	m	3.20	1.35	4.55
PUERTA METALICA	u	0.00	2.00	2.00
VENTANA DE MADERA	m2	0.00	3.17	3.17
VIDRIO CLARO 3mm	m2	0.00	1.77	1.77
DUELAS DE MADERA DE 2,40 x0,10 cm	u	30.00	100.00	130.00
PINTURA PAREDES	m2	586.29	146.00	732.29
LAMINA ASFALTICA COLOR VERDE (CHOVA)	m2	11.92	35.00	46.92
ESTRUCTURA CUBIERTA DE MADERA	m2	11.92	35.00	46.92
SUMINISTRO DE VIGAS DE MADERA 10 X 8 cm	ml	9.91	60.00	69.91
INODOROS tanque bajo	U	0.00	3.00	3.00
LAVABOS completo	U	0.00	6.00	6.00
URINARIOS completo	U	0.00	2.00	2.00
INST. PIEZAS SANITARIAS	U	0.00	11.00	11.00
TUBERIA PVC D=110 mm	m	0.00	6.00	6.00
TUBERIA PVC D=0,75 mm	m	35.00	7.00	42.00
PUNTO DE INST. de agua potable	U	0.00	11.00	11.00
TUBERIA PVC AGUA FRIA 1/2 roscable	ml	12.00	18.00	30.00
ACCESORIOS PVC 1/2	U	65.00	25.00	90.00
EXCAVACION PLINTOS Y CIENTOS	m3	0.00	0.00	0.00
HORMIGON CICLOPEO 60% HS y 40% piedra	m3	0.00	0.00	0.00
COLOCACION DE COLUMNAS DE MADERA (ROLLIZOS)	ml	0.00	0.00	0.00
ALFAJIAS DE MADERA 7X7	ml	0.00	0.00	0.00
PRESERVACION DE MADERA POR IMERSION KIMOCIDE DZ 35 E	ml	0.00	800.00	800.00
SUB-BASE clase III minada y cargada	m3	0.00	360.09	360.09
CAMA DE ARENA 5cm	m2	219.84	360.12	579.96
ADOQUIN DE HORMIGON VEHICULAR 320Kg/cm2	m2	219.84	1,183.34	1,403.18
BORDILLO DE HORMIGON SIMPLE	ml	220.42	180.00	400.42
PINTURA ESTACIONAMIENTOS	m2	0.00	0.00	0.00
EXCAVACION CIENTOS 0,20 X 0,60	m3	0.00	0.00	0.00
COLOCACION ROLLIZOS A 0,20 DE DISTANCIA (Mano de Obra)	U	0.00	0.00	0.00
PRESERVACION DE MADERA POR IMERSION	ml	0.00	1,840.00	1,840.00

KIMOCIDE DZ 35 E 5-1				
SUMINISTRO E INSTALACION VIGAS DE MAD. 10x7 cm tratadas	m	0.00	76.80	76.80
HORMIGON CICLOPEO 60% HS y 40% piedra	m3	0.00	0.00	0.00
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	Kg	0.00	0.00	0.00
MAMPOSTERIA DE LADRILLO VISTO (mambrón)	m2	0.00	73.15	73.15
REVOCADADO	ml	418.90	53.00	471.90
REPLANTILLO	m2	5.40	0.88	6.28
ENLUCIDO vertical	m2	22.25	44.80	67.05
BASURERO SIMPLE ITM	U	0.00	7.00	7.00
COLUMPIO DE TRES ASIENTOS	U	0.00	1.00	1.00
RODILLO DE EQUILIBRIO	U	0.00	1.00	1.00
PIRAMIDE GIRATORIA	U	0.00	1.00	1.00
ESCALERA CHINA	U	0.00	2.00	2.00
SUBE Y BAJA DE PIE	U	0.00	2.00	2.00
SUBE Y BAJA TRIPLE	U	0.00	1.00	1.00
RESBALADERA GRANDE	U	0.00	1.00	1.00
PULL CHAIR	U	0.00	1.00	1.00
LEGS PRESS	U	0.00	1.00	1.00
AIR WALKER	U	0.00	1.00	1.00
ELIPTICAL TRAINER	U	0.00	1.00	1.00
RIDER	U	0.00	1.00	1.00
PUSH HANDS	U	0.00	1.00	1.00
TRIPLE WAIST TWISTER	U	0.00	1.00	1.00
EXCAVACION A MANO plintos y cim.	m3	1.25	1.12	2.37
REPLANTILLO 140 Kg/cm2	m3	0.00	0.00	0.00
CONTRAPISO DE HORMIGON gimnasio 180 Kg/cm2	m2	0.00	0.00	0.00
PLINTOS /base DE HORMIGON CICLOPEO JUEGOS (7) 0,40x0,40x0,40	m3	2.31	0.06	2.37
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2	Kg	0.00	0.00	0.00
PERNOS DE 20cm -16mm con tuerca(empotrados)	u	0.00	36.00	36.00
PINTURA ANTICORROZIVA	m2	0.00	12.00	12.00
TUBERIA PVC.D=200 mm (tramo recto)	m	11.70	260.00	271.70
CAMA DE ARENA 5cm	m2	315.66	160.00	475.66
HORMIGON SIMPLE 180Kg/cm2	m ³	0.00	0.00	0.00
EXCAVACION A MANO SIN CLAS. PROFUND. DE 0 A 1,50 m	m ³	328.15	198.87	527.02
MATERIAL TRITURADO PARA DRENAJE	m ³	2.25	94.11	96.36
TUBERIA PVC D= 160 mm y accesorios	m	3.50	450.00	453.50
TUBERIA PVC DE 110 mm	m	0.00	25.00	25.00
CAJA DE REVISION SANITARIA aguas servidas	U	0.00	4.00	4.00
CONSTRUCCION GUARDIANIA Y BODEGA	U	0.00	1.00	1.00
BASURERO	U	0.00	1.00	1.00
CHARLA AMBIENTAL	U	0.00	0.00	0.00

Nota: Debo señalar que en la tabla arriba indicada de cantidad de volúmenes de obra ejecutadas por el contratista, se encuentra incluido ya los incrementos de volumen de obra más los volúmenes contratados.

5.- LIQUIDACIÓN DE PLAZO:

Fecha de firma del contrato:	20 de marzo del 2015
Fecha de entrega del anticipo:	10 de abril del 2015
Fecha de iniciación de la obra:	27 de abril del 2015
Fecha de terminación de plazo contratado:	25 de agosto del 2015
Fecha de suspensión de los trabajos:	08 de mayo del 2015
Fecha de reinicio de los trabajos:	10 de junio del 2015
Fecha de terminación más suspensión:	27 de septiembre del 2015
Ampliación de plazo:	30 días calendario
Fecha de terminación + ampliación de plazo:	27 de octubre del 2015
Fecha de pedido de recepción provisional:	05 de octubre del 2015
Tiempo empleado en la ejecución:	128 días calendario
Plazo contratado:	120 días calendario
Plazo contratado + ampliación:	150 días calendario


En consecuencia, **NO EXISTE MORA.**

6.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA:

Valor del contrato:	USD. 244.137,13
Anticipo 50%:	USD. 122.068,57
Planilla de avance de obra No. 01:	USD. 79.874,23
Planilla de avance de obra No. 02:	USD. 29.037,16
Planilla de avance de obra No. 03:	USD. 28.042,28
Planilla de avance de obra No. 04:	USD. 107.110,47
Planilla de avance de obra No. 05 (incrementos):	USD. 56.010,17
Planilla de reajuste.- Anticipo (provisional):	USD. 0,00
Planilla de reajuste.- Avance de obra No. 01 (prov.):	USD. 0,00
Planilla de reajuste.- Avance de obra No. 02 (prov.):	USD. 0,00
Planilla de reajuste.- Avance de obra No. 03 (prov.):	USD. 0,00
Planilla de reajuste.- Avance de obra No. 04 (prov.):	USD. 0,00
Planilla de reajuste.- Avance de obra No. 05 (incre.):	USD. 0,00
Total de la liquidación de obra final:	USD. 300.074,31
Total de las planillas de reajustes (provisional):	USD. 0,00

Son: **TRESCIENTOS MIL SETENTA Y CUATRO DÓLARES CON 31/100**


Debo manifestar que la presente obra **NO** tiene reajuste de precios, dicha situación está basada en la cláusula **NOVENA** del contrato, en donde indica al respecto lo siguiente: "**NOVENA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS: 9.1.-** Este proceso de acuerdo al numeral 5 de la convocatoria no contempla Reajustes de Precios".



7.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda a exclusiva responsabilidad del contratista que así lo acepta, el mantenimiento, cualquier deficiencia o vicio oculto de construcción; además el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sigchos, se reserva el derecho de reclamo al contratista en cualquier tiempo, antes o después de la terminación de los trabajos sobre cualquier pago indebido, por error de cálculo o cualquier otra razón, el contratista se obliga a reconocer la reclamación, que por este motivo llegare a plantear el GAD Municipal de Sigchos, con el interés legal establecido en el país a partir de la fecha en que se realizó el pago indebido, y, en virtud de ello se procede a recibir **PROVISIONALMENTE** al contratista todos los trabajos realizados en la obra que ha sido materia de inspección, y por no presentado hasta la presente fecha, reclamación por parte de terceros, en relación con el contrato de trabajo que motivó esta construcción.

Para constancia en fe y en conformidad de lo expresado se suscribe la presente **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL** en original y tres ejemplares de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en la diligencia.



Ing. Oswaldo Vásquez J.
DIRECTOR DE OO.PP.MM.




Ing. Oscar B. Pastuña Guanotufía
CONTRATISTA



Ing. Fernando Chiluisa L.
FISCALIZADOR ASIGNADO DE OBRA



Arq. Edgar Aguilar
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN



Ing. César Hinojosa H.
DELEGADO DE OBRAS PÚBLICAS