



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 9 (CONTRATO PRINCIPAL)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DE MAYO DEL CANTÓN SIGCHOS	MODALIDAD: CONTRATACIÓN	CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS		CONTRATISTA: MINEVOL S.A.	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL: 28 DE AGOSTO DE 2014	PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: 270 DÍAS	MONTO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 1.147.749,64	PERÍODO PLANILLADO		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 5 DE OCTUBRE DE 2015	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1: 30 DÍAS	MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 393.222,83	DESDE	HASTA	
FECHA ENTREGA ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2: 30 DÍAS	ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 229.549,92	01-may-15	31-oct-15	
FECHA ENTREGA ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 3: 90 DÍAS	ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 157.289,13	MONTO PLANILLADO:		
FECHA INICIO PLAZO ORIGINAL: 13 SEPTIEMBRE 2014	PLAZO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 90 DÍAS		\$ 185.153,99		
FECHA TERMINACIÓN PLAZO ORIGINAL: 8 DE JUNIO DE 2015	FECHA TERMINACIÓN PLAZO AMPLIADO: 4-FEBRERO-2016	FISCALIZADOR: ING. NELSONN F. MALDONADO P.	FECHA:	05-nov-15	
			77,54%		

CÓDIGO	RUBROS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL				CANTIDADES / VOLÚMENES			INVERSIÓN			PORCENTAJE PONDERADO	AVANCE PONDERADO	
		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA			
	TRABAJOS PRELIMINARES													
1	CERRAMIENTO PROVISIONAL	M2	10,46	450,00	4.707,00	366,62		366,62	3.834,85		3.834,85	0,410%	0,334%	
2	BODEGA Y OFICINAS	M2	65,01	60,00	3.900,60	64,40	-4,40	60,00	4.186,64	-286,04	3.900,60	0,340%	0,340%	
3	DESMONTAJE DE CUBIERTA	M2	4,04	1.691,94	6.835,44	1.769,20	-77,26	1.691,94	7.147,57	-312,13	6.835,44	0,596%	0,596%	
4	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	KG	0,70	42.325,14	29.627,60	20.889,96		20.889,96	14.622,97		14.622,97	2,581%	1,274%	
5	LETRERO DE OBRA 5X3 M	U	313,03	1,00	313,03	1,00		1,00	313,03		313,03	0,027%	0,027%	
	EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA													
6	EXCAVACIÓN MANUAL DE CIMIENTOS	M3	6,73	25,00	168,25							0,015%		
7	EXCAVACIÓN MANUAL DE PLINTOS	M3	6,73	125,00	841,25	447,13	-212,28	234,85	3.009,18	-1.428,64	1.580,54	0,073%	0,137%	
8	DESALOJO DE MATERIALES VOLQUETA DISTANCIA 10 KM CARGADO MECANICO	M3	4,19	2.200,00	9.218,00	909,91		909,91	3.812,54		3.812,54	0,803%	0,332%	
9	EXCAVACIÓN A MAQUINA	M3	3,84	1.815,00	6.969,60	296,43		296,43	1.138,29		1.138,29	0,607%	0,099%	
10	ROTURA DE CONTRAPISO	M2	0,56	1.680,00	940,80	1.711,98	-31,98	1.680,00	958,71	-17,91	940,80	0,082%	0,082%	
11	ROTURA DE HORMIGÓN	M3	19,72	15,00	295,80	99,10	-84,10	15,00	1.954,25	-1.658,45	295,80	0,026%	0,026%	
	HORMIGONES													
12	HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO f'c= 140 kg/cm2	M3	91,02	6,21	565,23	26,58	-20,37	6,21	2.419,31	-1.854,08	565,23	0,049%	0,049%	
13	HORMIGÓN SIMPLE CONTRAPISO f'c = 180 KG/CM2 E= 7 CM, INCLUYE EMPEDRADO	M2	14,83	520,00	7.711,60	1.002,59	-482,59	520,00	14.868,41	-7.156,81	7.711,60	0,672%	0,672%	
14	HORMIGÓN SIMPLE PLINTOS f'c= 210 kg/cm2	M3	121,96	40,00	4.878,40	99,28	-59,28	40,00	12.108,19	-7.229,79	4.878,40	0,425%	0,425%	
15	HORMIGÓN SIMPLE f'c= 210 kg/cm2 EN CADENAS INCLUYE ENCOFRADO	M3	186,80	23,00	4.296,40	41,63	-18,63	23,00	7.776,48	-3.480,08	4.296,40	0,374%	0,374%	
16	HORMIGÓN SIMPLE CONTRAPISO f'c = 180 KG/CM2 E= 7 CM TERMINADO DE COLOR, INCLUYE EMPEDRADO	M2	15,65	620,00	9.703,00	412,66		412,66	6.458,13		6.458,13	0,845%	0,562%	
17	HORMIGÓN SIMPLE f'c= 210 kg/cm2 CONTRAPISO LOSA	M3	169,18	53,91	9.120,49	74,10	-20,19	53,91	12.536,24	-3.415,74	9.120,50	0,795%	0,795%	
18	HORMIGÓN SIMPLE f'c= 210 kg/cm2 COLUMNAS INCLUYE ENCOFRADO	M3	198,36	16,24	3.221,37	25,62	-2,14	23,48	5.081,98	-424,49	4.657,49	0,281%	0,406%	
19	HORMIGÓN SIMPLE ESCALERAS f'c= 210 kg/cm2	M3	214,86	15,00	3.222,90	7,96	20,07	28,03	1.710,29	4.312,24	6.022,53	0,281%	0,525%	
20	HORMIGÓN SIMPLE f'c= 210 kg/cm2 MUROS PORTANTES INCLUYE ENCOFRADO 2 CARAS	M3	201,92	72,00	14.538,24	103,03	-19,99	83,04	20.803,82	-4.036,38	16.767,44	1,267%	1,461%	



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 9 (CONTRATO PRINCIPAL)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DE MAYO DEL CANTÓN SIGCHOS		MODALIDAD: CONTRATACIÓN			CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS			CONTRATISTA: MINEVOL S.A.			AVANCE ECONÓMICO DE LA OBRA:			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL: 28 DE AGOSTO DE 2014		PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: 270 DÍAS			MONTO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 1.147.749,64			PERÍODO PLANILLADO						
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 5 DE OCTUBRE DE 2015		AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1: 30 DÍAS			MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 393.222,83			DESDE	HASTA	77,54%				
FECHA ENTREGA ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014		AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2: 30 DÍAS			ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 229.549,92			01-may-15	31-oct-15					
FECHA ENTREGA ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015		AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 3: 90 DÍAS			ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 157.289,13			MONTO PLANILLADO:						
FECHA INICIO PLAZO ORIGINAL: 13 SEPTIEMBRE 2014		PLAZO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 90 DÍAS						\$ 185.153,99						
FECHA TERMINACIÓN PLAZO ORIGINAL: 8 DE JUNIO DE 2015		FECHA TERMINACIÓN PLAZO AMPLIADO: 4-FEBRERO-2016			FISCALIZADOR: ING. NELSONN F. MALDONADO P.			FECHA: 05-nov-15						
CÓDIGO	RUBROS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL				CANTIDADES / VOLÚMENES			INVERSIÓN			PORCENTAJE PONDERADO	AVANCE PONDERADO	
		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA			
	MAMPOSTERIAS Y TABIQUES													
21	MAMPOSTERIA DE BLOQUE ALIVIANADO 10x20x40	M2	11,50	100,00	1.150,00		144,87	144,87		1.666,01	1.666,01	0,100%	0,145%	
22	MAMPOSTERIA DE BLOQUE ALIVIANADO 15X20X40	M2	14,58	1.180,47	17.211,25		2.211,72	2.211,72		32.246,88	32.246,88	1,500%	2,810%	
23	MAMPOSTERIA DE LADRILLO JABONCILLO COMUN	m2	20,40	720,00	14.688,00							1,280%		
24	MESON DE HORMIGÓN ARMADO	ml	34,72	55,70	1.933,90		111,71	111,71		3.878,57	3.878,57	0,168%	0,337%	
25	FREGADERO ACERO INOXIDABLE 1 POZO	Uni	65,51	17,00	1.113,67		20,00	20,00		1.310,20	1.310,20	0,097%	0,114%	
26	GRIFERIA PARA FREGADERO	Uni	84,85	17,00	1.442,45		20,00	20,00		1.697,00	1.697,00	0,126%	0,148%	
27	CERAMICA PARA MESON	m2	27,52	35,00	963,20		154,91	154,91		4.263,12	4.263,12	0,084%	0,372%	
	ACEROS													
28	MALLA ELECTROSOLDADA 6.15	m2	4,09	500,00	2.045,00	1.535,65	-965,02	570,63	6.280,81	-3.946,93	2.333,88	0,178%	0,203%	
29	MALLA ELECTROSOLDADA LOSAS (7 mm X 10 X10 cm)	m2	5,32	858,00	4.564,56	520,67	337,33	858,00	2.769,96	1.794,60	4.564,56	0,398%	0,398%	
30	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm ²	kg	1,94	5.624,00	10.910,56	22.753,68	-16.006,30	6.747,38	44.142,14	-31.052,22	13.089,92	0,951%	1,141%	
31	ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA (PROVISION)	KG	3,62	5.000,00	18.100,00		10.085,87	10.085,87		36.510,85	36.510,85	1,577%	3,181%	
32	CUBIERTA DE POLICARBONATO CURVO	M2	41,09	50,00	2.054,50		50,00	50,00		2.054,50	2.054,50	0,179%	0,179%	
33	CUBIERTA DE GALBALUMEN PREPINTADO 0.4mm	M2	20,87	550,00	11.478,50		424,31	424,31		8.855,35	8.855,35	1,000%	0,771%	
34	ESTRUCTURA METALICA VIGAS Y COLUMNAS (PROVISION Y MONTAJE)	KG	3,28	138.239,00	453.423,92	161.250,69	-16.560,50	144.690,19	528.902,26	-54.318,44	474.583,82	39,505%	41,349%	
35	PANEL METALICO TIPO SANDUCHE	m2	22,61	514,00	11.621,54		540,69	540,69		12.225,00	12.225,00	1,013%	1,066%	
36	PANEL EXTERIOR TIPO FRISO	kg	3,83	230,00	880,90							0,077%		
37	LAMINA DE ACERO TIPO NOVALOSA (PROVISION Y MONTAJE)	m2	23,50	1.073,00	25.215,50	520,67	407,36	928,03	12.235,75	9.572,96	21.808,71	2,197%	1,900%	



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 9 (CONTRATO PRINCIPAL)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DE MAYO DEL CANTÓN SIGCHOS		MODALIDAD: CONTRATACIÓN			CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS			CONTRATISTA: MINEVOL S.A.			AVANCE ECONÓMICO DE LA OBRA:			
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL: 28 DE AGOSTO DE 2014		PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: 270 DÍAS			MONTO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 1.147.749,64			PERÍODO PLANILLADO						
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 5 DE OCTUBRE DE 2015		AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1: 30 DÍAS			MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 393.222,83			DESDE		HASTA				
FECHA ENTREGA ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014		AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2: 30 DÍAS			ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 229.549,92			01-may-15		31-oct-15				
FECHA ENTREGA ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015		AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 3: 90 DÍAS			ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 157.289,13			MONTO PLANILLADO:						
FECHA INICIO PLAZO ORIGINAL: 13 SEPTIEMBRE 2014		PLAZO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 90 DÍAS						\$ 185.153,99			77,54%			
FECHA TERMINACIÓN PLAZO ORIGINAL: 8 DE JUNIO DE 2015		FECHA TERMINACIÓN PLAZO AMPLIADO: 4-FEBRERO-2016			FISCALIZADOR: ING. NELSONN F. MALDONADO P.			FECHA: 05-nov-15						
CÓDIGO	RUBROS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL				CANTIDADES / VOLÚMENES			INVERSIÓN			PORCENTAJE PONDERADO	AVANCE PONDERADO	
		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA			
	ACABADOS													
38	ENLUCIDO HORIZONTAL M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO	M2	6,19	100,00	619,00		243,16	243,16		1.505,16	1.505,16	0,054%	0,131%	
39	ENLUCIDO VERTICAL M:1:4 TERMINADO ESPONJEADO H> 4 M	M2	6,19	3.691,97	22.853,29		4.713,18	4.713,18		29.174,58	29.174,58	1,991%	2,542%	
40	MASILLADO Y ALISADO DE LOSAS Y PISOS CON IMPERMEABILIZANTE	M2	6,13	2.041,00	12.511,33	412,66	1.034,66	1.447,32	2.529,61	6.342,47	8.872,08	1,090%	0,773%	
41	CERAMICA DE PARED NACIONAL	M2	24,92	758,00	18.889,36		262,05	262,05		6.530,29	6.530,29	1,646%	0,569%	
42	CERAMICA DE ALTO TRAFICO ANTIDESLIZANTE	M2	21,00	420,00	8.820,00		635,08	635,08		13.336,68	13.336,68	0,768%	1,161%	
43	PORCELANATO DE PISO NACIONAL	M2	45,37	392,00	17.785,04		397,70	397,70		18.043,65	18.043,65	1,550%	1,573%	
44	BARREDERA DE PORCELANATO	ML	8,70	645,00	5.611,50							0,489%		
45	PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRILICO EXTERIORES SOBRE EMPASTADO H>4 M	M2	4,21	1.358,00	5.717,18							0,498%		
46	PINTURA DE CAUCHO LATEX VINIL ACRILICO INTERIORES SOBRE EMPASTADO H<4 M	M2	5,76	1.358,00	7.822,08							0,682%		
47	PINTURA DE TRAFICO	M2	6,86	20,00	137,20					16.273,97	16.273,97	1,332%	1,418%	
48	CIELO RAZO GYPSUM	M2	18,53	825,00	15.287,25		878,25	878,25				1,224%		
49	CERAMICA PARA MURO TIPO PIEDRA	M2	43,90	320,00	14.048,00									
	CARPINTERIA, ALUMINIO, CERRAJERIA												0,053%	
50	PUERTA PANELADA DE LAUREL DE 0.80 M INC CHAPA	U	152,81	4,00	611,24								0,190%	
51	PUERTA PANELADA DE LAUREL DE 0.70 M INC. CHAPA	U	136,22	16,00	2.179,52								0,059%	
52	PUERTA PANELADA DE LAUREL DE 0.90 M INC CHAPA	U	169,39	4,00	677,56								0,585%	
53	SET COMEDOR (MESA Y SILLAS FIJAS AL PISO)	U	420,00	16,00	6.720,00					984,84	984,84	0,086%	0,086%	
54	PUERTA METALICA DE PARQUEADERO	U	984,84	1,00	984,84		1,00	1,00		3.468,73	3.468,73	0,074%	0,302%	
55	VENTANA CORREDIZA ALUMINIO VIDRIO CLARO 4 MM (INCLUYE INSTALACION)	M2	56,66	15,00	849,90		61,22	61,22		17.306,66	17.306,66	2,283%	1,508%	
56	VENTANA FIJA DE ALUMINIO VIDRIO CLARO 6 MM	M2	93,59	280,00	26.205,20		184,92	184,92				0,482%		
57	PASAMANOS DE METAL (TUBOS DE ACERO INOXIDABLE)	ml	55,34	100,00	5.534,00					8.836,80	8.836,80	0,615%	0,770%	
58	PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO E=8 MM	M2	336,00	21,00	7.056,00		26,30	26,30				0,439%		
59	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS MOVILES CANCHA MULTIPLE	U	5.040,00	1,00	5.040,00									



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 9 (CONTRATO PRINCIPAL)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DE MAYO DEL CANTÓN SIGCHOS	MODALIDAD: CONTRATACIÓN	CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS	CONTRATISTA: MINEVOL S.A.	AVANCE ECONÓMICO DE LA OBRA:		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL: 28 DE AGOSTO DE 2014	PLAZO CONTRATO PRINCIPAL:	270 DÍAS	MONTO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 1.147.749,64		PERÍODO PLANILLADO	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 5 DE OCTUBRE DE 2015	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1:	30 DÍAS	MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 393.222,83		DESDE	HASTA
FECHA ENTREGA ANTIPO CONTRATO PRINCIPAL: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2:	30 DÍAS	ANTIPO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 229.549,92		01-may-15	31-oct-15
FECHA ENTREGA ANTIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 3:	90 DÍAS	ANTIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 157.289,13		MONTO PLANILLADO:	
FECHA INICIO PLAZO ORIGINAL: 13 SEPTIEMBRE 2014	PLAZO CONTRATO COMPLEMENTARIO:	90 DÍAS		\$ 185.153,99		
FECHA TERMINACIÓN PLAZO ORIGINAL: 8 DE JUNIO DE 2015	FECHA TERMINACIÓN PLAZO AMPLIADO: 4-FEBRERO-2016		FISCALIZADOR: ING. NELSONN F. MALDONADO P.	FECHA:	05-nov-15	
				77,54%		

CÓDIGO	RUBROS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL				CANTIDADES / VOLÚMENES			INVERSIÓN			PORCENTAJE PONDERADO	AVANCE PONDERADO
		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA		
	EXTERIORES												
60	BORDILLOS DE H.S. F ^{III} C = 180 KG/CM2 12X15X50 CM	M2	16,00	300,00	4.800,00							0,418%	
61	ADOQUIN DECORATIVO F ^{III} C = 400 KG/CM2 E = 6 CM	M2	20,65	400,00	8.260,00							0,720%	
62	BANCAS METALICASDE H.F. INSTALADAS (SEGUN DETALLE)	U	223,67	8,00	1.789,36							0,156%	
	SISTEMA ELECTRICO												
63	TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS	U	24,47	165,00	4.037,55							0,352%	
64	ALIMENTADOR 2 (2X # 4/0) + 1 X # 4/0 AWG, THHN	M	63,70	40,00	2.548,00							0,222%	
65	ALIMENTADOR 1 X # 10 + 1X #12 AWG, TW	M	7,60	1.200,00	9.120,00							0,795%	
66	ALIMENTADOR 2 X # 1/0 + 1 X # 2 AWG, TTU	M	38,54	100,00	3.854,00							0,336%	
67	ALIMENTADOR 2 X # 10 + 1X #12 AWG, TW	M	9,36	500,00	4.680,00							0,408%	
68	ALIMENTADOR 2 X # 4 + 1 X # 6 AWG, TTU	M	7,72	55,00	424,60							0,037%	
69	ALIMENTADOR 2 X # 6 + 1 X # 8 AWG, TW	M	14,46	130,00	1.879,80							0,164%	
70	ALIMENTADOR 2 X # 8 + 1 X # 10 AWG, TW	M	10,50	7,00	73,50							0,006%	
71	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA BIFASICO 500 A - 130 KVA/240-120V	U	5.356,22	1,00	5.356,22							0,467%	
72	SALIDA NORMAL ILUMINACION NORMAL CON FOCO AHORRADOR	U	19,97	239,00	4.772,83		30,00	30,00		599,10	599,10	0,416%	0,052%
73	GRADAS ELECTRICAS UN TRAMO	U	65.338,08	1,00	65.338,08							5,693%	
74	GRUPO GENERADOR DE 125 KVA (SUMINISTRO Y MONTAJE)	U	22.848,29	1,00	22.848,29		1,00	1,00		22.848,29	22.848,29	1,991%	1,991%
75	APLIQUES DE PARED	U	35,90	20,00	718,00							0,063%	
76	CANALETA METALICADE 40 X 40 CM	M	24,64	120,00	2.956,80		43,00	43,00		1.059,52	1.059,52	0,258%	0,092%
77	CANALETAS METALICAS DE 20 X 20 CM	M	18,64	80,00	1.491,20		51,00	51,00		950,64	950,64	0,130%	0,083%
78	TABLEROS DE MEDIDORES PARA 150 MEDIDORES BIFASICOS	U	4.760,81	1,00	4.760,81		1,00	1,00		4.760,81	4.760,81	0,415%	0,415%
79	TUBERIA DESAGUE PVC 110 MM INEN SIN ACCESORIOS	M	5,72	25,00	143,00							0,012%	
80	ACOMETIDA BIFASICA	GLB	138,11	1,00	138,11							0,012%	
81	ACOMETIDA TRIFASICA	GLB	198,11	1,00	198,11							0,017%	
82	CAMARA DE TRANSFORMACION DE 125 KVA	U	8.134,76	1,00	8.134,76		1,00	1,00		8.134,76	8.134,76	0,709%	0,709%
83	ILUMINACION CON LUZ DE NEON PARA FACHADAS	PTO	53,89	20,00	1.077,80		17,00	17,00		916,13	916,13	0,094%	0,080%
84	ILUMINACION FLUORESCENTES 4 X 32 W RECTANGULAR	U	116,29	1,00	116,29							0,010%	



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 9 (CONTRATO PRINCIPAL)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DE MAYO DEL CANTÓN SIGCHOS	MODALIDAD: CONTRATACIÓN	CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS	CONTRATISTA: MINEVOL S.A.
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL: 28 DE AGOSTO DE 2014	PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: 270 DÍAS	MONTO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 1.147.749,64	PERÍODO PLANILLADO
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 5 DE OCTUBRE DE 2015	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1: 30 DÍAS	MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 393.222,83	DESDE: 01-may-15 HASTA: 31-oct-15
FECHA ENTREGA ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2: 30 DÍAS	ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 229.549,92	MONTO PLANILLADO: \$ 185.153,99
FECHA ENTREGA ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 3: 90 DÍAS	ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 157.289,13	
FECHA INICIO PLAZO ORIGINAL: 13 SEPTIEMBRE 2014	PLAZO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 90 DÍAS	FISCALIZADOR: ING. NELSONN F. MALDONADO P.	FECHA: 05-nov-15
FECHA TERMINACIÓN PLAZO ORIGINAL: 8 DE JUNIO DE 2015	FECHA TERMINACIÓN PLAZO AMPLIADO: 4-FEBRERO-2016		77,54%

CÓDIGO	RUBROS	UNIDAD	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			CANTIDADES / VOLÚMENES			INVERSIÓN			PORCENTAJE PONDERADO	AVANCE PONDERADO
			PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA		
85	ILUMINACIÓN FLUORESCENTES 4 X 32 W CUADRADA	U	98,29	130,00	12.777,70		130,00	130,00	12.777,70	12.777,70		1,113%	1,113%
86	INSTALACION PUESTA A TIERRA T12	U	196,18	1,00	196,18		1,00	1,00	196,18	196,18		0,017%	0,017%
87	LAMPARA MERCURIO HALOGENO 150W 220V (INCLUYE PUNTO DE LUZ)	U	134,47	7,00	941,29		12,00	12,00	1.613,64	1.613,64		0,082%	0,141%
88	LAMPARA MERCURIO HALOGENO 250W 220V (INCLUYE PUNTO DE LUZ)	U	152,47	24,00	3.659,28		24,00	24,00	3.659,28	3.659,28		0,319%	0,319%
89	POSTE ORNAMENTAL ANTIBANDALISMO CON LAMPARA	U	1.820,46	17,00	30.947,82		2,00	2,00		221,36	221,36	0,019%	0,019%
90	TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO 12 PUNTOS (INCLUYE BREAKERS)	U	110,68	2,00	221,36		3,00	3,00	189,69	189,69		0,077%	0,017%
91	TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO 4 PUNTOS (INCLUYE BREAKERS)	U	63,23	14,00	885,22		1,00	1,00	106,43	106,43		0,046%	0,009%
92	TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO 6 PUNTOS (INCLUYE BREAKERS)	U	106,43	5,00	532,15							0,059%	
93	TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO 8 PUNTOS (INCLUYE BREAKERS)	U	113,63	6,00	681,78		46,00	46,00	2.301,38	2.301,38		0,118%	0,201%
94	TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 2 PUNTOS (INCLUYE BREAKERS)	U	50,03	27,00	1.350,81		3,00	3,00	200,49	200,49		0,023%	0,017%
95	TABLERO DE DISTRIBUCION MONOFASICO 4 PUNTOS (INCLUYE BREAKERS)	U	66,83	4,00	267,32		7,00	7,00	207,90	207,90		0,078%	0,018%
	INSTALACIONES TELEFONICAS	PTO	29,70	30,00	891,00							0,079%	
96	SALIDA PARA TOMA TELEFONICA	U	181,93	5,00	909,65							0,016%	
97	CAJA DE DISTRIBUCION FINAL	U	186,24	1,00	186,24							0,425%	
98	CAJA DE DISTRIBUCION PRINCIPAL	U	4.882,24	1,00	4.882,24		10,00	10,00	339,10	339,10		0,030%	0,030%
99	TABLERO ARMARIO	PTO	33,91	10,00	339,10							1,005%	
100	SALIDA BUSCA PERSONAS Y MUSICA AMBIENTAL	M	23,06	500,00	11.530,00								
101	CABLEADO VERTICAL PARA ALIMENTACION A CAJAS DE DISTRIBUCION												



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 9 (CONTRATO PRINCIPAL)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DE MAYO DEL CANTÓN SIGÜES	MODALIDAD: CONTRATACIÓN	CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE SIGÜES	CONTRATISTA: MINEVOL S.A.	AVANCE ECONÓMICO DE LA OBRA: 77,54%	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL: 28 DE AGOSTO DE 2014	PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: 270 DÍAS	MONTO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 1.147.749,64	PERÍODO PLANILLADO		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 5 DE OCTUBRE DE 2015	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1: 30 DÍAS	MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 393.222,83	DESDE		HASTA
FECHA ENTREGA ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2: 30 DÍAS	ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 229.549,92	01-may-15		31-oct-15
FECHA ENTREGA ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 3: 90 DÍAS	ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 157.289,13	MONTO PLANILLADO:		
FECHA INICIO PLAZO ORIGINAL: 13 SEPTIEMBRE 2014	PLAZO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 90 DÍAS		\$ 185.153,99		
FECHA TERMINACIÓN PLAZO ORIGINAL: 8 DE JUNIO DE 2015	FECHA TERMINACIÓN PLAZO AMPLIADO: 4-FEBRERO-2016	FISCALIZADOR: ING. NELSONN F. MALDONADO P.	FECHA:	05-nov-15	

CÓDIGO	RUBROS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL				CANTIDADES / VOLÚMENES			INVERSIÓN			PORCENTAJE PONDERADO	AVANCE PONDERADO
		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA		
	PIEZAS SANITARIAS Y EQUIPAMIENTO											0,090%	
102	URINARIO CON VALVULA TEMPORIZADA	U	171,37	6,00	1.028,22							0,280%	
103	INODORO FLUSHING	U	213,92	15,00	3.208,80							0,024%	
104	ESPEJO DE BANO 4 MM INCLUYE SOPORTES	M2	22,85	12,00	274,20							0,009%	
105	ACCESORIO DE BANO	U	24,77	4,00	99,08							0,016%	
106	DISPENSADOR DE JABON	U	31,01	6,00	186,06							0,017%	
107	DISPENSADOR DE PAPEL	U	31,67	6,00	190,02							0,106%	
108	DIVISIONES MODULARES TERMOLAMIN. EN BAÑOS INC. PUERTAS	M2	67,64	18,00	1.217,52							0,128%	
109	SECADOR DE MANOS	U	244,98	6,00	1.469,88							0,211%	
110	LAVAMANOS UNA LLAVE TEMPORIZADA	U	173,28	14,00	2.425,92							0,020%	
111	LAVAMANOS UNA LLAVE	U	56,80	4,00	227,20							0,036%	
112	INODORO TANQUE BAJO	U	102,77	4,00	411,08								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE											0,003%	
	ACOMETIDA												
113	EXCAVACIÓN MANUAL EN ZANJA	M3	7,28	4,80	34,94					891,71	891,71	0,005%	0,082%
114	TUBERIA PVC ROSCABLE DE 2" (PROVISION E INSTALACION)	M	9,10	6,00	54,60		97,99	97,99				0,096%	
115	ACCESORIOS ACOMETIDA	U	366,11	3,00	1.098,33								
	DISTRIBUCION AGUA POTABLE PLANTA BAJA									81,26	81,26	0,018%	0,007%
116	TUBERIA PVC 1/2"	M	8,03	26,00	208,78		10,12	10,12				0,020%	
117	TUBERIA PVC 1 1/2"	M	9,60	23,40	224,64					589,88	589,88	0,030%	0,052%
118	TUBERIA PVC 1"	M	8,58	40,00	343,20		68,75	68,75		450,00	450,00	0,016%	0,040%
119	PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2"	PTO	18,00	10,00	180,00								
	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUNDO NIVEL BAJO									396,00	396,00	0,036%	0,034%
120	PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2"	PTO	18,00	23,00	414,00		22,00	22,00		81,91	81,91	0,014%	0,007%
121	TUBERIA PVC 1/2"	M	8,03	20,70	166,22		10,20	10,20		414,24	414,24	0,004%	0,039%
122	TUBERIA PVC 1"	M	8,58	5,00	42,90		48,28	48,28					

RV



PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 9 (CONTRATO PRINCIPAL)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DE MAYO DEL CANTÓN SIGCHOS	MODALIDAD: CONTRATACIÓN	CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS	CONTRATISTA: MINEVOL S.A.	AVANCE ECONOMICO DE LA OBRA:	
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL: 28 DE AGOSTO DE 2014	PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: 270 DÍAS	MONTO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 1.147.749,64	PERÍODO PLANILLADO		
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 5 DE OCTUBRE DE 2015	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1: 30 DÍAS	MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 393.222,83	DESDE		HASTA
FECHA ENTREGA ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2: 30 DÍAS	ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 229.549,92	01-may-15		31-oct-15
FECHA ENTREGA ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 3: 90 DÍAS	ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 157.289,13	MONTO PLANILLADO:		
FECHA INICIO PLAZO ORIGINAL: 13 SEPTIEMBRE 2014	PLAZO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 90 DÍAS		\$ 185.153,99		
FECHA TERMINACIÓN PLAZO ORIGINAL: 8 DE JUNIO DE 2015	FECHA TERMINACIÓN PLAZO AMPLIADO: 4-FEBRERO-2016	FISCALIZADOR: ING. NELSONN F. MALDONADO P.	FECHA:	05-nov-15	77,54%

CÓDIGO	RUBROS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL				CANTIDADES / VOLÚMENES			INVERSIÓN			PORCENTAJE PONDERADO	AVANCE PONDERADO
		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA		
	DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SEGUNDA PLANTA ALTA												
123	PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2"	PTO	18,00	5,00	90,00		7,00	7,00		126,00	126,00	0,008%	0,011%
124	TUBERIA PVC 1/2"	M	8,03	4,50	36,14		11,26	11,26		90,42	90,42	0,003%	0,008%
125	TUBERIA PVC 1"	M	8,58	2,00	17,16		8,70	8,70		74,65	74,65	0,001%	0,004%
	DISTRIBUCION AGUA POTABLE TERCER NIVEL BAJO												
126	PUNTO DE AGUA POTABLE PVC 1/2"	PTO	18,00	11,00	198,00		6,00	6,00		108,00	108,00	0,0173%	0,009%
127	TUBERIA PVC 1/2"	M	8,03	9,90	79,50		5,58	5,58		44,81	44,81	0,007%	0,004%
128	TUBERIA PVC 3/4"	M	6,19	3,00	18,57							0,002%	
	CISTERNA Y EQUIPO DE BOMBEO												
129	CISTERNA PARA AGUA POTABLE 3X3X2,4 M UTIL	U	5.535,74	1,00	5.535,74	2,22	-1,22	1,00	12.289,34	-6.753,60	5.535,74	0,482%	0,482%
130	EQUIPO DE BOMBEO 1.5 HP INCLUYE TANQUE HIDRONEUMATICO	U	1.134,14	1,00	1.134,14		1,00	1,00		1.134,14	1.134,14	0,099%	0,099%
	RED CONTRA INCENDIOS												
131	SIAMESAS	U	376,62	1,00	376,62		1,00	1,00		376,62	376,62	0,033%	0,033%
132	CAJETIN CONTRA INCENDIOS	U	639,04	3,00	1.917,12		4,00	4,00		2.556,16	2.556,16	0,167%	0,223%
133	TUBERIA GALVANIZADA 2"	M	25,64	10,00	256,40		52,85	52,85		1.355,07	1.355,07	0,022%	0,116%
134	TUBERIA GALVANIZADA 1 1/2"	M	21,92	40,00	876,80		10,15	10,15		222,49	222,49	0,076%	0,019%
135	EQUIPO DE BOMBEO 5 HP INCLUYE TANQUE HIDRONEUMATICO	U	1.134,14	1,00	1.134,14		1,00	1,00		1.134,14	1.134,14	0,099%	0,099%
136	ACCESORIOS PARA RED CONTRA INCENDIOS	GLB	366,11	1,00	366,11		1,00	1,00		366,11	366,11	0,032%	0,032%
	INSTALACIONES SANITARIAS												
137	DESAGUE PVC 50 MM	PTO	18,07	56,00	1.011,92	92,00	-36,00	56,00	1.662,44	-650,52	1.011,92	0,088%	0,088%
138	DESAGUE PVC 110 MM	PTO	30,35	18,00	546,30	24,00		24,00	728,40		728,40	0,048%	0,064%
139	REJILLA DE PISO 2"	U	8,02	33,00	264,66							0,023%	
140	TUBERIA DESAGUE PVC 160 MM INEN SIN ACCESORIOS	M	12,31	25,00	307,75	73,00	-48,00	25,00	898,63	-590,88	307,75	0,027%	0,027%
141	TUBERIA DESAGUE PVC 110 MM INEN SIN ACCESORIOS	M	5,72	36,00	205,92	38,06		38,06	217,70		217,70	0,018%	0,019%
142	TUBERIA PVC 110 MM INEN BAJANTE	M	5,72	64,00	366,08	35,20		35,20	201,34		201,34	0,032%	0,018%
143	CAJAS DE REVISION DE 80X80 DE H.S.	U	87,37	5,00	436,85	6,00		6,00	524,22		524,22	0,038%	0,046%
144	TUBERIA DE VENTILACION PVC 50 MM INEN	M	5,53	40,43	223,58							0,019%	

FL

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 9 (CONTRATO PRINCIPAL)

OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO 24 DE MAYO DEL CANTÓN SIGCHOS	MODALIDAD: CONTRATACIÓN	CONTRATANTE: GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS	CONTRATISTA: MINEVOL S.A.
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL: 28 DE AGOSTO DE 2014	PLAZO CONTRATO PRINCIPAL: 270 DÍAS	MONTO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 1.147.749,64	PERÍODO PLANILLADO DESDE HASTA 01-may-15 31-oct-15
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 5 DE OCTUBRE DE 2015	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 1: 30 DÍAS	MONTO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 393.222,83	
FECHA ENTREGA ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 2: 30 DÍAS	ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL: \$ 229.549,92	MONTO PLANILLADO: \$ 185.153,99
FECHA ENTREGA ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2015	AMPLIACIÓN DE PLAZO No. 3: 90 DÍAS	ANTICIPO CONTRATO COMPLEMENTARIO: \$ 157.289,13	
FECHA INICIO PLAZO ORIGINAL: 13 SEPTIEMBRE 2014	PLAZO CONTRATO COMPLEMENTARIO: 90 DÍAS	FISCALIZADOR: ING. NELSON F. MALDONADO P.	FECHA: 05-nov-15
FECHA TERMINACIÓN PLAZO ORIGINAL: 8 DE JUNIO DE 2015	FECHA TERMINACIÓN PLAZO AMPLIADO: 4-FEBRERO-2016		77,54%

AVANCE ECONOMICO DE LA OBRA:

CÓDIGO	RUBROS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL				CANTIDADES / VOLÚMENES			INVERSIÓN			PORCENTAJE PONDERADO	AVANCE PONDERADO
		UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA		
145	REJILLA EXTERIOR DE PISO TIPO GLOBO 75 MM, PLANTA BAJA	U	11,47	5,00	57,35							0,005%	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL												
146	AGUA PARA CONTROL DE POLVO	M3	0,98	50,00	49,00	48,00		48,00	47,04		47,04	0,004%	0,004%
147	COLOCACION DE BASUREROS	U	33,43	3,00	100,29	3,00		3,00	100,29		100,29	0,009%	0,009%
148	CONSTRUCCION LETRINA	U	232,55	2,00	465,10	2,00		2,00	465,10		465,10	0,041%	0,041%
149	POZO DE DESECHOS BIODEGRADABLES	U	723,66	1,00	723,66							0,063%	
150	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (0.75X0.75)	U	112,62	4,00	450,48	4,00		4,00	450,48		450,48	0,039%	0,039%
151	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (0.75X0.75) PARE OCTOGONAL	U	112,62	4,00	450,48	4,00		4,00	450,48		450,48	0,039%	0,039%
TOTAL (DOLARES) 1.147.749,64											185.153,99		

LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO:	
ANTICIPO ENTREGADO:	393.222,83
ANTICIPO YA DEVENGADO:	147.927,38
ANTICIPO DEVENGADO EN ESTA PLANILLA:	37.030,80
ANTICIPO DEVENGADO A LA FECHA:	184.958,18
ANTICIPO POR DEVENGAR:	208.264,65


CUMPLIMIENTO CRONOGRAMA			MONTO DE LA PLANILLA		
ANTERIOR	733.726,87	739.636,88	IVA (12%)	88.756,42	22.218,48
ACTUAL	423.854,17	455.235,21	VALOR TOTAL:	828.393,30	207.372,47
A LA FECHA	1.157.581,04	1.194.872,09	DESCUENTOS:		
			DESCUENTO DEL 30% DEL IVA	26.626,93	6.665,54
% PROGRAMADO			ANTICIPO	147.927,38	37.030,80
ANTERIOR	47,62%	48,00%	IMPUESTO A LA RENTA. (1%).	7.396,37	1.851,54
ACTUAL	27,50%	29,54%	TOTAL DESCUENTOS:	181.950,67	45.547,88
A LA FECHA	75,12%	77,54%	LIQUIDO AL CONTRATISTA:	646.442,63	161.824,59

NOTA 1:
AVANCE REPORTA SÓLO EL CONTRATO PRINCIPAL:


NOTA 2: PONDERACIÓN CONTRATO PRINCIPAL INCLUIDO CONTRATO COMPLEMENTARIO = **74,482%**

NOTA 3:
AVANCE PONDERADO

60,018%


 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
 Ing. Oswaldo Vásquez J.


 FISCALIZADOR DEL CONTRATO
 Ing. Nelson F. Maldonado P.


 CONTRATISTA
 MINEVOL S.A.


Minevol
 Grupo Constructor: Minería y Petrolero
 RUC: 17922891610001