

**Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP**

**k) Planes y programas de la institución en ejecución**

| Plan Estratégico Institucional(PDYOT)               |   | <a href="http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2015/Planificacion%20POA%20a%20PDOT.pdf">http://gadmsigchos.gob.ec/RendicionCuentas2015/Planificacion%20POA%20a%20PDOT.pdf</a> |   |                 |                      |   |  |
|---|---|---|---|-----------------|----------------------|---|--|
| Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas |   | <a href="http://gadmsigchos.gob.ec/lotaip%202016/ENERO/k%20POA%202016.pdf">http://gadmsigchos.gob.ec/lotaip%202016/ENERO/k%20POA%202016.pdf</a>                                   |   |                 |                      |   |  |
| Plan Anual de Inversiones (PAI)                     |   | <a href="http://gadmsigchos.gob.ec/lotaip%202016/ENERO/k%20PAI%20%202016.pdf">http://gadmsigchos.gob.ec/lotaip%202016/ENERO/k%20PAI%20%202016.pdf</a>                             |   |                 |                      |   |  |
| Tipo (Programa, proyecto)                           | Nombre del programa, proyecto   | Metas   | Montos presupuestados programados (SIN IVA) | Fecha de inicio | Fecha de culminación | Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) | Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES |
| PROYECTO  | CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE SIGCHOS, CANTÓN DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE COTOPAXI                                       | 100% de obra construida   | 1.987.880,25                                | 2016-12-06      | CONTINUA             | Adjudicado  | NO APLICA  |
| PROYECTO  | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE GUANTUALO, PARROQUIA ISINLIVÍ, CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI | 1 Estudio efectuado de acuerdo a los TDR  | 21.450,00                                   | 01/07/2016      | CONTINUA             | Ejecución de contrato   | NO APLICA  |
| PROYECTO  | REMODELACIÓN DEL BIEN INMUEBLE MUNICIPAL, UBICADO EN LA CALLE QUITO, CIUDAD DE SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI   | 100% de obra construida   | 18.137,89                                   | 2016-06-30      | CONTINUA             | En Recepción  | NO APLICA  |
| PROYECTO  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL, PARROQUIA SIGCHOS, CANTÓN DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE COTOPAXI                               | 100% de obra construida   | 59.167,95                                   | 2016-06-30      | CONTINUA             | Ejecución de contrato   | NO APLICA  |
| PROYECTO  | CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL GUAYAMA, PARROQUIA CHUGCHILÁN, CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI                                   | 100% de obra construida   | 405.800,00                                  | 2016-05-24      | CONTINUA             | Ejecución de contrato   | NO APLICA  |

|          |   |  |           |            |          |                       |           |
|----------|---|--|-----------|------------|----------|-----------------------|-----------|
| PROYECTO | ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA DOTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE AZACHE, CANTON SIGCHOS PROVINCIA COTOPAXI   | 1 Estudio efectuado de acuerdo a los TDR | 22.300,00 | 2016-02-26 | CONTINUA | Ejecución de Contrato | NO APLICA |
| PROYECTO | ESTUDIO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA HACIENDA DE PILAPUCHIN   | 1 Estudio efectuado de acuerdo a los TDR | 17.857,14 | 2015-12-02 | CONTINUA | Ejecución de Contrato | NO APLICA |
| PROYECTO | CONSTRUCCIÓN DE RAMALES NUEVOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN JUAN Y SAN SEBASTIÁN, DE LA CIUDAD DE SIGCHOS, CANTÓN DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE COTOPAXI.  | 100% de alcantarillado realizado         | 17.844,21 | 2015-12-02 | CONTINUA | En Recepción          | NO APLICA |
| PROYECTO | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DEFINITIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES LIQUIDOS, SEMILIQUIDOS Y RESIDUOS SOLIDOS DEL CAMAL DEL CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAX            | 1 Estudio efectuado de acuerdo a los TDR | 21.000,00 | 2015-11-23 | CONTINUA | Ejecución de contrato | NO APLICA |
| PROYECTO | CONSTRUCCIÓN DE PALCO DE AUTORIDADES Y BB SS EN LA PLAZA DE TOROS D ELA CIUDAD DE SIGCHOS, CANTÓN DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE COTOPAXI   | 100% de obra construida                  | 53.927,59 | 2015-11-20 | CONTINUA | En Recepción          | NO APLICA |
| PROYECTO | REMODELACIÓN DE LA CASA PATRIMONIAL DE SIGCHOS, UBICADA EN EL CANTÓN DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE COTOPAXI  | 100% de obra construida                  | 96.395,78 | 20/11/2015 | CONTINUA | Ejecucion de contrato | NO APLICA |
| PROYECTO | CONSTRUCCION DE MURO Y CERRAMIENTO EN EL COLEGIO MUNICIPAL JUAN MONTALVO F. UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGCHOS, CANTÓN DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE COTOPAXI   | 100% de obra construida                  | 52.040,02 | 18/11/2015 | CONTINUA | En Recepción          | NO APLICA |
| PROYECTO | MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CIBVS: SEMILLITAS SIGCHENSES, EN SIGCHOS, ESPERANZA INFANTIL EN CHINALO ALTO; Y LUZ Y VIDA EN MALQUI, UBICADAS EN EL, CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI | 100% de obra construida                  | 48.397,00 | 17/11/2015 | CONTINUA | En Recepción          | NO APLICA |

|   |  |                         |  |            |          |              |           |
|---|--|-------------------------|--|------------|----------|--------------|-----------|
| PROYECTO  | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y ADOQUINADO EN SHIÑACUNGA, PARROQUIA DE CHUGCHILAN, CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI | 100% de obra construida | 11.343,08  | 12/11/2015 | CONTINUA | En Recepción | NO APLICA |
| PROYECTO  | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE VARIAS CALLES DEL CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI                                  | 100% de obra construida | 26.383,03  | 2015-11-05 | CONTINUA | En Recepción | NO APLICA |
| <b>TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>                                      |  |                         | 2.873.266,53   |            |          |              |           |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  |  |                         | 04/01/2017   |            |          |              |           |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:                                  |  |                         | MENSUAL  |            |          |              |           |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):                                  |  |                         | COORDINACIÓN TÉCNICA   |            |          |              |           |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):              |  |                         | Ing. Mayra Cargua  |            |          |              |           |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: |  |                         | <a href="mailto:sotieliza@hotmail.com">sotieliza@hotmail.com</a> |            |          |              |           |
| NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:  |  |                         | (02) 2714477 ext. 153  |            |          |              |           |