

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS

(ENERO-DICIEMBRE 2017)

A. ANTECEDENTES

• MISIÓN

El GAD Municipal de Sigchos, es una institución pública con un equipo humano multidisciplinario creado para satisfacer las necesidades básicas de sus habitantes, en la circunscripción territorial que le corresponde, propendiendo al ordenamiento territorial como estrategia para la consecución y práctica del buen vivir, basándose en principios de solidaridad, unidad, equidad, subsidiariedad, e interculturalidad.

• VISIÓN

Al año 2065 Sigchos será un territorio conectado y accesible considerado como modo de conectividad entre las regiones sierra, costa y oriente; que permita el desarrollo de actividades de forma sustentable, aprovechando las potencialidades del territorio con una sociedad bajo el precepto del conocimiento libre, común y abierto para la generación de tecnología apropiada que pueda ser aprovechada para la producción y la agregación de valor a la producción local; posicionado como nuevo destino turístico nacional e internacional y agregación de valor a la producción local y donde el poder popular organizado sea el que guie la toma de decisiones para garantizar el buen vivir rural.

• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

- * Fortalecer los sistemas comunitarios de agua para consumo humano
- * Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación de servicios básicos sin discriminación
- * Incrementar la depuración de aguas residuales que se generan en el territorio cantonal
- * Mantener y preservar los recursos naturales en el marco de legislación vigente
- * Promover la protección de ecosistemas frágiles y degradados
- * Propiciar acciones que disminuyan la erosión y desertificación
- * Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad
- * Promover la agregación de valor a producción local
- * Impulsar el desarrollo de líneas de investigación que satisfagan las necesidades que exige la transformación de la matriz productiva en la optimización de procesos
- * Posicionar al cantón destino turístico a nivel nacional
- * Dinamizar y desarrollar el aparato productivo local mediante el impulso de las vocaciones productivas
- * Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género

9

- * Mantener infraestructura y sistemas para atención oportuna a la población ante amenazas y riesgos.
- * Apoyar el desarrollo económico en el cantón con adecuada infraestructura de apoyo a la producción
- * Mantener vialidad en buenas condiciones
- * Fortalecer la agricultura familiar campesina
- * Ordenar el territorio de forma eficiente que permitan el manejo de los recursos naturales respetando la vocación del territorio y consolidando las áreas urbanas de tal manera que permitan una mejor cobertura de servicios básicos y sociales
- * Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural
- * Asegurar la movilidad eficiente de la población
- * Identificar la oferta de cooperación internacional que permita sumar esfuerzos en la transformación y reducción de desequilibrios en el territorio
- * Promover la difusión de información y comunicación sobre la gestión del GADMS, instituciones públicas, organizaciones sociales incentivando la participación ciudadana, el entretenimiento, fortaleciendo la identidad, diversidad y democratización de la palabra de forma verás por el medio de comunicación municipal.

• **PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS**

Objetivo PND	Objetivo estratégico institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado
Objetivo 1	Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género	Atención a población vulnerable	130 niños atendidos en CIBVs (Convenio GADMS- MIES)
			120 personas con capacidades especiales en atención domiciliaria. (Convenio GADMS- MIES)
			30 adultos mayores en la modalidad diurna 200 adultos mayores en la modalidad de atención domiciliaria (Convenio GADMS- MIES)
			31 casos de denuncias con seguimiento y evaluación por parte de la Junta Cantonal de Protección de Derechos, 10 en proceso.
			Construcciones y adecuaciones en los CIVBS del cantón Sigchos. - Construcción de aula en CIVB Semillitas Sigchenses Beneficiarios: 90 personas (directos e indirectos).

Objetivo PND	Objetivo estratégico institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado
	Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación de servicios básicos sin discriminación	Realizar Estudios y construcciones de sistema de agua potable	<p>Construcción del mejoramiento del sistema de agua potable para la ciudad de Sigchos. Beneficiarios: 6 000 habitantes aprox.</p> <p>Estudios y diseños definitivos para la provisión de agua potable y alcantarillado sanitario al Recinto Galápagos, Parroquia Las Pampas, Cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi. Beneficiarios: 150 habitantes aprox.</p>
		Realizar obras y estudios de saneamiento ambiental	Auditoría ambiental de cumplimiento y actualización del plan de manejo ambiental del proyecto: "Diseño definitivo del manejo y disposición final de desechos sólidos para el cantón Sigchos. Beneficiarios: 21.944 habitantes aprox.
Objetivo 3	Incrementar la depuración de aguas residuales que se generan en el territorio cantonal	Construcción y mantenimiento de plantas de tratamiento	Terminación de la planta de aguas servidas para el barrio Yaló de la ciudad de Sigchos (construcción del cerramiento) Beneficiarios: 340 habitantes aprox.
	Apoyar el desarrollo económico en el cantón con adecuada infraestructura de apoyo a la producción	Realizar construcciones de apoyo a la producción	Reconstrucción muro norte del camal municipal de Sigchos Beneficiarios: 21944 habitantes aprox.
	Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad	Realizar construcciones de infraestructura para la comunidad	<p>Construcción caseta e instalación de generador eléctrico para el edificio del GAD municipal de Sigchos Beneficiarios: 200 habitantes aprox.</p> <p>Construcción de baterías sanitarias en la comunidad de Aliso, Parroquia Sigchos, cantón del mismo nombre, provincia de Cotopaxi Beneficiarios: 100 habitantes aprox.</p>

Objetivo PND	Objetivo estratégico institucional	Objetivo operativo	Resultado alcanzado
Objetivo 6	Mantener vialidad en buenas condiciones	Realizar Mantenimiento constante de vías	Resanteo y bacheo de vías 1108 km y limpieza de derrumbes 520 m ³ .

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

Análisis de los ingresos:

Ejecución ingresos por fuente de financiamiento

Fuente	Inicial	Codificado	Recaudado	% Efectividad Recaudación	Justificación % Recaudado
001-Recursos Fiscales	6,153,733.41	6,949,788.27	6,521,321.96	93.83%	Retraso de las transferencias del mes de diciembre por parte del Ministerio de Finanzas.
002-Recursos Fiscales generados por las Instituciones	616,439.17	794,005.95	678,357.87	85.43%	Algunas partidas presupuestarias de ingresos no se recaudaron de acuerdo a lo presupuestado
302-Préstamos Internos	2,511,185.89	2,231,264.10	1,195,748.23	53.59%	El préstamo Con El BDE para el Mejoramiento del Sistema de Agua para la Ciudad de Sigchos no se realizó todos los desembolsos.
998-Anticipos de Ejercicios Anteriores	427,579.97	299,435.34	194,165.84	64.84%	No se devengaron las obras en su totalidad.
TOTALES	9,708,938.44	10,274,493.66	8,589,593.90	83.60%	

C. SITUACION DE LOS GASTOS

Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de:

- Grupo de gasto

GRUPO	DETALLE	CODIFICADO	DEVENGADO	%EJECUTADO
GASTO CORRIENTE				
51	GASTOS EN PERSONAL	1,129,608.80	1,078,470.80	95.47%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	236,811.91	91,719.15	38.73%
56	GASTOS FINANCIEROS	222,905.54	193,255.77	86.70%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	78,704.00	64,924.35	82.49%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	87,493.09	80,339.02	91.82%
GASTO INVERSIÓN				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1,249,231.29	1,135,432.17	90.89%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1,289,833.60	363,245.82	28.16%
75	OBRAS PÚBLICAS	4,923,237.45	1,598,382.05	32.47%
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	4,820.68	246.15	5.11%
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	250,237.42	203,086.54	81.16%
BIENES DE LARGA DURACION				
84	BIENES DE LARGA DURACION	493,355.81	239,644.08	48.57%
BIENES DE LARGA DURACION				
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	308,254.07	287,415.46	93.24%

Los grupos de menor ejecución durante el año 2017 son: 53 denominado Bienes y Servicios de Consumo con el 38.73%, 73 denominado Bienes y Servicios para Inversión con el 28.16%, 75 denominado Obras Públicas con el 32.47%, 77 denominado Otros Gastos de Inversión con el 5.11%.

- Ejecución de programas presupuestarios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN
110	ADMINISTRACIÓN GENERAL	401,936.06	368,098.19	368,098.19	91.58%
120	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	258,733.79	221,078.16	221,078.16	85.45%
130	COMISARÍA MUNICIPAL	38,508.65	37,151.14	37,151.14	96.47%
140	REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS	73,358.34	63,662.13	63,662.13	86.78%
150	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	449,949.83	384,473.02	383,482.04	85.23%
160	COMUNICACIÓN SOCIAL	71,452.09	62,933.06	62,933.06	88.08%
170	CUERPO DE BOMBEROS	572,364.01	302,073.14	261,038.66	45.61%
180	JUNTA PROTECTORA DE DERECHOS	75,719.33	74,662.05	74,662.05	98.60%
210	EDUCACIÓN	315,234.21	284,670.46	284,670.46	90.30%
220	TURISMO Y DEPORTE	62,435.75	40,467.38	23,306.74	37.33%
230	GESTIÓN SOCIAL Y PATRIMONIO CULTURAL	210,779.52	18,615.91	18,615.91	8.83%
230.1	CONVENIO CIBVS	242,317.18	170,699.74	153,601.27	63.39%
230.2	CONVENIO DISCAPACIDADES	59,677.90	45,327.46	45,327.46	75.95%
230.3	CONVENIO GERONTOLOGIA RESIDENCIAL	187,342.24	26.95	26.95	0.01%

230.4	CONVENIO GERONTOLOGIA ATENCION DIURNA	30,336.98	15,963.57	15,963.57	52.62%
230.5	CONVENIO ETI	3,221.62	0.00	0.00	0.00%
230.6	CONVENIO GERONTOLOGIA ATENCION DOMICILIARIA	12,426.43	8,401.84	8,401.84	67.61%
310	PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	215,745.56	163,598.24	147,851.04	68.53%
320	GESTIÓN AMBIENTAL Y DE RIESGOS	1,129,195.30	780,837.86	779,434.50	69.03%
330	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,333,406.25	2,534,654.08	1,040,883.85	31.23%
340	CAMAL	49,068.85	45,249.39	45,249.39	92.22%
360	OBRAS PÚBLICAS	2,481,283.77	1,478,563.72	1,300,722.95	52.42%
TOTAL		10,274,493.66	7,101,207.49	5,336,161.36	51.94%

Los programas de menor ejecución durante el año 2017 son: 170 denominado Cuerpo de Bomberos con una ejecución del 45.61%, 220 denominado Turismo y Deporte con el 37.33%, 230 denominado Gestión Social y Patrimonio Cultural con el 8.83%, de los subprogramas no se ejecuta los convenios Gerontología Residencial y ETI, 330 denominado Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado con el 31.23%; en éstos programas su ejecución se debe a que en el último cuatrimestre asignaron varios requerimientos y no lo ejecutaron.

- **Justificativo de principales modificaciones de incremento al presupuesto institucional**

- * Préstamo por un valor de USD 1'851.600,00 realizado con el BDE para el sistema de mejoramiento de agua para la ciudad de Sigchos.

D. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA INVERSIÓN

Análisis de la ejecución de la inversión:

- **Por principales proyectos, considerando montos codificados y devengados.**

Nombre-Proyecto	Codificado	Devengado	%Ejecución 1 Deveng./Codif.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD CERRO AZUL ARRASTRE 2016	41,021.95	38,020.86	92.68%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA (GUAYAMA GRANDE, SAN PEDRO, CHAUPI Y PILAPUCHIN) ARRASTRE 2016	360,612.69	294,848.26	81.76%
CONSTRUCCION DE MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (ARRASTRE 2014).	291,489.92	261,219.25	89.62%
CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (ARRASTRE 2015)	231,589.56	0.00	0.00%
INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA Y RUBROS NUEVOS PARA EL CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	468,978.25	447,213.97	95.36%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SIGCHOS ARRASTRE 2016	2,348,929.82	494,854.12	21.07%

CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES EN LOS CIBVS DEL CANTÓN SIGCHOS CONVENIO GADMS-MIES	36,699.35	0.00	0.00%
CONSULTORÍA, PARA BARRIDO PREDIAL	16,000.00	0.00	0.00%
CONSULTORÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI	18,240.00	12,630.24	69.24%
ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL RECINTO GALAPAGOS DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS (ARRASTRE 2015)	25,194.00	0.00	0.00%
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION TERMINACION ADOQUINADO EN EL RECINDO GALAPAGOS PARROQUIA LAS PAMPAS (DEV IVA ADM DIRECTA)	10,490.96	9,983.94	95.17%
REGENERACION URBANA DE LA CABECERA PARROQUIAL EN LAS PAMPAS (ARRASTRE 2015)	67,494.58	0.00	0.00%
BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE ALISO	12,000.00	0.00	0.00%
CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO (ARRASTRE 2015) DEV IVA	15,000.00	11,129.43	74.20%
RECONSTRUCCION DEL MURO NORTE DEL CAMAL MUNICIPAL ARRASTRE 2016 DEV IVA	45,000.00	39,284.18	87.30%

- **Por proyectos, considerando monto devengado más anticipos entregados no devengados.**

Nombre-Proyecto	Codificado	Devengado	Anticipos entregados	Anticipos no devengados	%Ejecución 2 Dev.+Antic no Dev./Codif.
CONSTRUCCION DE UN TANQUE CISTERNA ARRASTRE	38,312.14	0.00	0.00	0.00	0.00%
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, (SEÑALÉTICA TURÍSTICA)	18,685.29	0.00	7,661.00	7,661.00	41.00%
CONTRATACIÓN DE OBRA ARTISTICA DE LETRAS EMBLEMÁTICAS A SER UBICADAS EN EL PARQUE CENTRAL DEL CANTÓN SIGCHOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES - PROYECTO SIGCHOS, CULTURA, ARTES, DEPORTE, RECREACIÓN E IDENTIDAD.	1,985.34	1,482.00	0.00	0.00	74.65%
REMODELACION DE LA CASA PATRIMONIAL (ARRASTRE 2015)	7,932.50	5,973.66	0.00	0.00	75.31%
CONTRATACION DE OBRA ARTISTICA DE CONJUNTO ESCULTORICO A SER UBICADO EN LA PLAZA 22 DE SEPTIEMBRE	19,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONSTRUCCION DE GRANJA INTEGRAL GERONTOLOGICO DEV IVA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RECUPERACION DE CASA CONVENTO IGLESIA SIGCHOS	52,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00%
REHABILITACION DE CASA HACIENDA DE PILAPUCHIN (DEVOLUCION DE IVA CONVENIO BDE)	38,893.19	0.00	0.00	0.00	0.00%

CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES EN LOS CIBVS DEL CANTÓN SIGCHOS CONVENIO GADMS-MIES	36,699.35	0.00	7,633.25	7,633.25	20.80%
CONSULTORÍA, PARA BARRIDO PREDIAL	16,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	43.75%
CONSULTORÍA DE AUDITORÍA AMBIENTAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI	18,240.00	12,630.24	6,265.00	0.00	69.24%
FISCALIZACION DEL CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (ARRASTRE 2015)	3,940.38	0.00		1,074.65	27.27%
FISCALIZACION DEL INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA Y RUBROS NUEVOS PARA EL CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	18,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (ARRASTRE 2015)	231,589.56	0.00		58,516.28	25.27%
INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA Y RUBROS NUEVOS PARA EL CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE BASURA Y CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	468,978.25	447,213.97	0.00	0.00	95.36%
ESTUDIO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL RECINTO GALAPAGOS DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS (ARRASTRE 2015)	25,194.00	0.00	11,000.00	11,000.00	43.66%
FISCALIZACION CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA GUAYAMA SAN PEDRO ARRASTRE 2016	17,885.28	17,761.17	0.00	0.00	99.31%
FISCALIZACION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SIGCHOS ARRASTRE 2016	100,548.00	25,404.05	34,892.00	25,825.57	50.95%
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CIUDAD DE SIGCHOS (ARRASTRE 2015)	2,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00%
ESTUDIO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE AZACHE ARRASTRE 2016	1,614.00	1,254.00	0.00	0.00	77.70%
ESTUDIO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD DE GUANTUALO ARRASTRE 2016	25,000.00	18,310.68	10,708.00	0.00	73.24%
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION (SISTEMA DE AGUA DE AMANTA Y DE LA CIUDAD DE SIGCHOS)	27,993.48	6,259.54	0.00	0.00	22.36%
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS PARA PROTECCIÓN DE LOS TANQUES DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL CANTÓN SIGCHOS (ARRASTRE 2015) DEV IVA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE SIGCHOS ARRASTRE 2016	2,348,929.82	494,854.12	640,044.18	473,733.38	41.24%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA COMUNIDAD CERRO AZUL ARRASTRE 2016	41,021.95	38,020.86	0.00	0.00	92.68%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE AZACHE	32,241.79	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA (GUAYAMA GRANDE, SAN PEDRO, CHAUPI Y PILAPUCHIN) ARRASTRE 2016	360,612.69	294,848.26	0.00	0.00	81.76%

CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MORETA	11,122.63	0.00	0.00	0.00	0.00%
TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE AGUAS SERVIDAS PARA EL BARRIO YALÓ DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (ARRASTRE 2015)	6,000.00	5,838.32	0.00	0.00	97.31%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	44,997.61	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES MODULARES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES EN VIVIENDAS DE LA PARROQUIA CHUGCHILAN	64,602.54	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO POBLADO DE ISINLIVI (DEVOLUCIÓN IVA CONVENIO BDE)	24,633.99	0.00	0.00	0.00	0.00%
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION CONSTRUCCION CANCHA USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE CHINIALO ALTO (ADM DIRECTA DEV IVA)	8,165.25	0.00	0.00	0.00	0.00%
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION TERMINACION ADOQUINADO EN EL RECINDO GALAPAGOS PARROQUIA LAS PAMPAS (DEV IVA ADM DIRECTA)	10,490.96	9,983.94	0.00	0.00	95.17%
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION -ADOQUINADO CALLE TUNGURAHUA VIA AL COLEGIO A DISTANCIA MONSEÑOR LEONIDAS PROAÑO (ADM DIRECTA)	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION -ADOQUINADO TRAMO DE LA CALLE QUITO TRAMO (90M * 70M) ADM DIRECTA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION -ADECUACION DE COCINA Y MEJORAMIENTO SALA DE VELACIONES DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (ADM DIRECTA)	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION -ADOQUINADO DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD HIERBA BUENA DE LA PARROQUIA ISINLIVI (ADM DIRECTA)	11,417.15	0.00	0.00	0.00	0.00%
ADOQUINADO EN PALO QUEMADO ARRASTRE DEV IVA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
REGENERACION URBANA DE LA CABECERA PARROQUIAL EN LAS PAMPAS (ARRASTRE 2015)	67,494.58	0.00	29,602.83	29,602.83	43.86%
ADOQUINADO Y ALCANTARILLADO PLAZA CENTRAL DE LA PARROQUIA LAS PAMPAS	87,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00%
BATERIA SANITARIA EN LA COMUNIDAD DE ALISO	12,000.00	0.00	5,354.81	5,354.81	44.62%
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN LA CANCHA DE PUCHUGUANGO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (DEVOLUCION DE IVA)	105,412.24	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA EN LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA COLORADA (DEV IVA)	11,454.68	0.00	0.00	0.00	0.00%

CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA EN LA PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE CANJALO(DEVOLUCION IVA CONVENIO BDE)	11,294.17	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONSTRUCCION DE MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS (ARRASTRE 2014)	291,489.92	261,219.25	0.00	0.00	89.62%
CONSTRUCCION CASETA E INSTALACION DE GENERADOR ELECTRICO (ARRASTRE 2015) DEV IVA	15,000.00	11,129.43	0.00	0.00	74.20%
RECONSTRUCCION DEL MURO NORTE DEL CAMAL MUNICIPAL ARRASTRE 2016 DEV IVA	45,000.00	39,284.18	0.00	0.00	87.30%
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	79,846.29	0.00	0.00	0.00	0.00%
REMODELACIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO YALÓ DE LA PARROQUIA SIGCHOS	81,800.54	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL JUAN MONTALVO FIALLOS (DEVOLUCION IVA 2017)	133,294.06	0.00	0.00	0.00	0.00%
ADECUACIONES PARA LA TERMINACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 24 DE MAYO DE LA CIUDAD DE SIGCHOS	26,821.08	0.00	0.00	0.00	0.00%
IMPERMEABILIZACIÓN DE LA LOSA DE CUBIERTA DEL EDIFICIO MUNICIPAL (DEVOLUCION DE IVA 2017)	12,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00%
ASIGNACIÓN A DISTRIBUIR PARA OBRAS PÚBLICAS	4,609.21	0.00	0.00	0.00	0.00%

• **Avance de los principales proyectos institucionales, anual y plurianual, justificación de los avances o logros.**

Nombre- Proyecto	Avance Anual Físico	Avance Plurianual	Observaciones
Construcción del sistema de agua comunidad cerro azul (arrastre 2016)	100%		Obra que beneficia a 250 habitantes.
Construcción del sistema integral de agua (Guayama grande, san pedro, Chaupi y Pilapuchín) (arrastre 2016)	100%		Obra que beneficia a 1200 habitantes.
Construcción de mercado 24 de mayo de la ciudad de Sigchos (arrastre 2014)	100%		Obra que beneficia a 21.944 habitantes.
Cierre técnico del botadero de basura y construcción del relleno sanitario de la ciudad de Sigchos (arrastre 2015)	95%		Obra que debía concluir. No existe avance debido a que se incrementó volúmenes de obra y no contaba con

Nombre- Proyecto	Avance Anual Físico	Avance Plurianual	Observaciones
			financiamiento.
Construcción del sistema de agua potable de la ciudad de Sigchos (arrastre 2016)	31.91%	El proyecto finaliza al año 2018/octubre con el 100% de avance. A diciembre del año 2017 deberá concluir con un avance del 35,07%.	Planilla 7, en proceso de pago.
Construcciones y adecuaciones en los CIBVs del cantón Sigchos convenio GADMS-MIES	5%		Falta de cumplimiento en la planificación por parte del responsable.
Consultoría para barrido predial	100%		No existe financiamiento para el pago de la Consultoría para el año 2018.
Consultoría de auditoría ambiental del cumplimiento del plan de Manejo Ambiental para el relleno Sanitario del cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi	100%		No existe financiamiento para el pago del 10%, Consultoría en proceso de aprobación por parte del MAE.
Estudio del sistema de agua y alcantarillado para el recinto Galápagos de la parroquia las pampas (arrastre 2015)	50%		Falta de cumplimiento en la planificación por parte del responsable.
Terminación del adoquinado en el recinto de Galápagos de la parroquia Las Pampas dev IVA (ADM DIRECTA)	40%		Falta de cumplimiento en la planificación por parte del responsable.
Regeneración urbana de la cabecera parroquial en las pampas (arrastre 2015)	100%		Acta de entrega recepción provisional.

Nombre- Proyecto	Avance Anual Físico	Avance Plurianual	Observaciones
Construcción de batería sanitaria en el comunidad Aliso, cantón Sigchos	5%		Falta de cumplimiento en la planificación por parte del responsable.
Construcción caseta e instalación de generador eléctrico (arrastre 2015) dev IVA	100%		Acta de entrega recepción provisional.
Reconstrucción del muro norte del camal municipal (arrastre 2016) dev IVA	100%		Acta de entrega recepción provisional.

E. CONCLUSIONES

Describir los principales avances de la gestión institucional

Objetivo estratégico: Alcanzar una calidad de vida digna a través de dotación de servicios básicos sin discriminación.

Para garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural sin discriminación se encuentra ejecutando el proyecto de construcción del mejoramiento del sistema de agua potable para la ciudad de Sigchos al 31,91%, los Estudio del sistema de agua y alcantarillado para el recinto Galápagos de la parroquia Las Pampas al 50%, además se ha concluido al 100% con la elaboración de los estudios de agua para la comunidad de Guantualó, la construcción del sistema de agua de la comunidad de Cerro Azul, y la Construcción del sistema integral de agua (Guayama Grande, Chaupi y Pilapuchín) que fueron contratados en el año 2016.

En el caso del proyecto del cierre técnico del botadero de basura y la construcción del relleno sanitario para la disposición final de los desechos sólidos del cantón se ha mantenido el porcentaje de 95% de avance con el que se finalizó el año 2016, para el año 2018 se encuentra financiada la culminación al 100%.

Objetivo estratégico: Incrementar la depuración de aguas residuales que se generan en el territorio cantonal

Para garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y cultural sin discriminación se culminó con el proyecto de Terminación de la planta de aguas servidas para el barrio Yaló de la ciudad de Sigchos (construcción del cerramiento).

Objetivo estratégico: Apoyar el desarrollo económico en el cantón con adecuada infraestructura de apoyo a la producción

Se concluyó al 100% la construcción del Mercado 24 de mayo en la ciudad de Sigchos, y la obra de reconstrucción muro norte del camal municipal de Sigchos.

Objetivo estratégico: Dotar de infraestructura social, cultural y deportiva adecuada para la comunidad

El GADM de Sigchos funciona en un edificio situado en la calle Rodrigo Iturralde y Pasaje 14 de noviembre, conforme va creciendo el municipio internamente y el peso de los años, se tendrán que hacer cambios, por lo pronto, para mejorar el edificio y los servicios que presta se culminó con la construcción de una caseta e instalación del generador eléctrico.

Objetivo estratégico: Preservar el patrimonio cultural arquitectónico y natural

Para preservar, valorar, fomentar y resignificar las diversas memorias colectivas e individuales y democratizar su acceso y difusión, se concluyó con la Remodelación de la casa patrimonial de Sigchos en la que se creará el museo arqueológico y etnográfico del cantón.

Objetivo estratégico: Mantener vialidad en buenas condiciones

En el marco del Convenio de Gestión Compartida en materia de vialidad con el GAD Provincial de Cotopaxi, la maquinaria municipal realizó el Resanteo y bacheo de vías 1108 km y limpieza de derrumbes 520 m³., que representa el 99% de la vialidad total del Cantón.

Objetivo estratégico: Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y población vulnerable con equidad de género.

Garantizando la atención especializada durante el ciclo de vida a personas y grupos de atención prioritaria en el marco de los Convenios GADMS-MIES, se dio alimentación, educación y cuidado integral a 130 niños de 1 a 3 años, atención domiciliaria a 120 personas con capacidades especiales; alimentación y cuidado integral a 30 adultos mayores y en atención domiciliaria a 200, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el GADMS.

Además, la Junta Protectora de Derechos ha dado seguimiento y evaluación a 41 casos de denuncias con 10 en proceso.

Objetivo estratégico: Impulsar el desarrollo de líneas de investigación que satisfagan las necesidades que exige la transformación de la matriz productiva en la optimización de procesos.

En el marco de los convenios que mantiene el GADMS con varias universidades públicas y privadas como PUCE, ESPE, Central del Ecuador, IAEN, ONGs como CESA y Fundación Evolución de las Comunidades, se ha continuado en la ejecución de las acciones para los cuales fueron suscritos dentro de las cuales se destacan el apoyo técnico, a la Asociación de Productores de Quinticusig, Flor de Caña, a la Asociación de Ganaderos con temas como Buenas Prácticas de Crianza y Producción de Pastizales, a la GOCIC-CH en el Mejoramiento de procesos productivos y vivero forestal, acciones de cooperación a la Asociación de Turismo Comunitario ASOTURSIGCH y capacitaciones en Buenas Prácticas Nutricionales a la población en general.

Analizar y comparar los porcentajes de ejecución presupuestaria con los porcentajes de avance físico de la planificación para determinar si se encuentran en un mismo nivel, caso contrario establecer las desviaciones y tomar decisiones, para cumplir con los objetivos estratégicos institucionales y por ende cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Cumplir con la planificación cuatrimestral establecida en el POA dentro de los plazos programados para la ejecución de los proyectos.

Elaborado por:



Lic. Patricia Jácome
DIRECTORA FINANCIERA (S)

